

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Тульская область, г. Ясногорск

__ декабря_2023 г.

Муниципальное образование Ясногорский район, от имени которого выступает администрация муниципального образования Ясногорский район, в лице Главы администрации МО Ясногорский район Мухина В.В., действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и Акционерное общество «Региональная Генерирующая Компания №1», в лице генерального директора Рубцова И.С., действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны» и по отдельности – «Сторона», составили настоящий Акт приемки выполненных работ о нижеследующем.

1.В соответствии с Концессионным соглашением в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения от 10.09.2015 г (в ред. доп. соглашения №1 от 01.06.2017г и №2 от 07.10.2020), «Строительство новой блочно-модульной котельной мощностью 1,64 МВт по адресу: г. Ясногорск, ул. Черняховского» Концессионер выполнил, а Концедент принял следующие работы:

| № п/п | Наименование объекта | Наименование работ | Единица измерения | Объем выполненных работ | Стоимость (руб.) |
|---|--|--|-------------------|-------------------------|------------------|
| 1. | «Строительство новой блочно-модульной котельной мощностью 1,64 МВт по адресу: г. Ясногорск, ул. Черняховского» . | 1.Получение справки о фоновых концентрациях. | шт. | 1 | 23 100,00 |
| 2.Получение заключения о наличии или отсутствии горных разработок под участком строительства. | | шт. | 1 | 20 698,07 | |
| 3.Инженерно-гидрометеорологические изыскания (полевые работы). | | шт. | 1 | 90 000,00 | |
| 4.Инженерно-гидрометеорологические изыскания (камеральные работы). | | шт. | 1 | 80 000,00 | |
| | | | | ИТОГО | 213 798,07 |
| | | | | НДС 20% | 42 759,61 |
| ВСЕГО с НДС | | | | | 256 557,68 |

2.Работы выполнены в полном объеме установленный срок. Концедент и Концессионер к объему, качеству и срокам выполнения работ претензий не имеют.

3.Настоящим Концедент безусловно выражает согласие учесть стоимость следующих работ, указанных в настоящем акте и произведенных в рамках Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения от 10.09.2015г. (в редакции дополнительного соглашения от 01.06.2017г. № 1), заключенного муниципальным образованием Ясногорский район, Тульской областью и Акционерным обществом «Региональная Генерирующая Компания № 1» (далее по тексту – Концессионное соглашение), в расчете величины компенсации при прекращении, выплачиваемой в соответствии с пунктами 22.2., 22.3., 6.12.- 6.38. Приложения № 12, Приложением № 14 Концессионного соглашения и пунктами 6.12.- 6.38. соглашения, заключенного муниципальным образованием Ясногорский район, Тульской областью, и Акционерным обществом «Региональная Генерирующая Компания № 1» и ПАО «Сбербанк России» в рамках Концессионного соглашения.

4.Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по -одному – для каждой из Сторон.

от имени Концедента:



от имени Концессионера:



А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Тульская область, г. Ясногорск

__ __декабрь_2023_г.

Муниципальное образование Ясногорский район, от имени которого выступает администрация муниципального образования Ясногорский район, в лице Главы администрации МО Ясногорский район Мухина В.В., действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем **«Концедент»**, с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «Региональная Генерирующая Компания №1»**, в лице генерального директора Рубцова И.С., действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем **«Концессионер»**, с другой стороны, далее совместно именуемые **«Стороны»** и по отдельности – **«Сторона»**, составили настоящий Акт приемки выполненных работ о нижеследующем.

1. В соответствии с Концессионным соглашением в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения от 10.09.2015 г (в ред. доп. соглашения №1 от 01.06.2017г и №2 от 07.10.2020г), «Реконструкция тепловых сетей в г. Ясногорске» Концессионер выполнил, а Концедент принял следующие работы:

| № п/п | Наименование объекта | Наименование работ | Единица измерения | Объем выполненных работ | Стоимость (руб.) |
|-------|---------------------------------|---|-------------------|-------------------------|------------------|
| 1 | «Реконструкция тепловых сетей». | 1. Разработка проектной документации. | шт. | 4 | 706 999,00 |
| | | 2. Согласование ведения земляных работ с ПАО «Ростелеком». | шт. | 1 | 6 564,00 |
| | | 3. Экспертная оценка сметной стоимости. | шт. | 2 | 150 000,00 |
| | | 4. Реконструкция трубопроводов отопления от опуска с эстакады ул. Заводская 16 до ТК-34(ул.Южная,2). | шт. | 1 | 16 275 160,58 |
| | | 5. Реконструкция трубопроводов отопления от ТК-34 до ТК-35(ул.Южная,2 ул.Железнодорожная,1) | шт. | 1 | 6 268 459,60 |
| | | 6. Реконструкция трубопроводов отопления от ТК-35 ввод ул.Железнодорожная,1 | шт. | 1 | 421 257,02 |
| | | 7. Реконструкция трубопроводов отопления от ТК-35 до ТК-37 (ул. Железнодорожная, ул.Комсомольская,1). | шт. | 1 | 9 258 524,73 |
| | | 8. Реконструкция трубопроводов отопления и ГВС от ТК-3 ввод в дом (общежитие техникума). | шт. | 1 | 413 054,47 |

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Тульская область, г. Ясногорск

__декабря_2023_г.

Муниципальное образование Ясногорский район, от имени которого выступает администрация муниципального образования Ясногорский район, в лице Главы администрации МО Ясногорский район Мухина В.В., действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем **«Концедент»**, с одной стороны, и **Акционерное общество «Региональная Генерирующая Компания №1»**, в лице генерального директора Рубцова И.С., действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем **«Концессионер»**, с другой стороны, далее совместно именуемые **«Стороны»** и по отдельности – **«Сторона»**, составили настоящий Акт приемки выполненных работ о нижеследующем.

1. В соответствии с Концессионным соглашением в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения от 10.09.2015 г (в ред. доп. соглашения №1 от 01.06.2017г и №2 от 07.10.2020г), «Реконструкция тепловых сетей в г. Ясногорске» Концессионер выполнил, а Концедент принял следующие работы:

| № п/п | Наименование объекта | Наименование работ | Единица измерения | Объем выполненных работ | Стоимость (руб.) |
|--------------------|---------------------------------|--|-------------------|-------------------------|---------------------|
| 1 | «Реконструкция тепловых сетей». | 1. Разработка проектной документации. | шт. | 11 | 1 250 002,90 |
| | | 2. Согласование ведения земляных работ с АО «Газпром газораспределение». | шт. | 2 | 18 446,00 |
| | | 4. Экспертная оценка сметной стоимости. | шт. | 1 | 60 000,00 |
| | | 5. Приобретение материалов для замены сетей отопления и ГВС. | шт. | 1 | 2 702 311,33 |
| | | | | | |
| | | | | | 4 030 760,23 |
| | | | | НДС 20 % | 806 152,05 |
| ВСЕГО с НДС | | | | | 4 836 912,28 |

2. Работы выполнены в полном объеме установленный срок. Концедент и Концессионер к объему, качеству и срокам выполнения работ претензий не имеют.

3. Настоящим Концедент безусловно выражает согласие учесть стоимость следующих работ, указанных в настоящем акте и произведенных в рамках Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения от 10.09.2015г. (в редакции дополнительного соглашения от 01.06.2017г. № 1), заключенного муниципальным образованием Ясногорский район, Тульской областью и Акционерным обществом «Региональная Генерирующая Компания № 1» (далее по тексту – Концессионное соглашение), в расчете величины компенсации при прекращении, выплачиваемой в соответствии с пунктами 22.2., 22.3., 6.12.- 6.38. Приложения № 12, Приложением № 14 Концессионного соглашения и

