

Акт обследования

город Ясногорск

«27» ноября 2019 года

Комиссия в составе:

Попов Д. Р. - первый заместитель главы администрации муниципального образования Ясногорский район;

Булдина М. О. - председатель комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;

Хряпкин А. А. – начальник отдела административно – технического надзора администрации муниципального образования Ясногорский район;

Баранов В. В. - начальник района Ясногорского производственного участка АО «РГК-1»

в рамках контрольного мероприятия по исполнению концессионером обязательств, предусмотренных дополнительным соглашением от 01.06.2017 № ДС/105 к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, заключенному 10.09.2015 между муниципальным образованием Ясногорский район и закрытым акционерным обществом «Региональная Генерирующая Компания № 1» (далее - АО «РГК № 1»), и инвестиционной программой АО «РГК № 1» в сфере теплоснабжения г. Ясногорска на 2016 – 2031 годы, утвержденной постановлением комитета Тульской области по тарифам от 30.11.2017 № 55/3 (далее соответственно – дополнительное соглашение, инвестиционная программа) провели проверку **строительства блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт по адресу: ул. Заводская, д. 3 г. Ясногорска** (далее – Котельная).

В ходе проверки установлено, что обязательства, предусмотренные дополнительным соглашением и инвестиционной программой, в части строительства Котельной АО «РГК № 1» не выполнены.

По состоянию на 27.11.2019 строительство Котельной не завершено, закупка оборудования не произведена, работы по устройству фундаментов под оборудование (котлы и насосное оборудование) не выполнены.

Выполнено:

1. Фундамент под основное здание, вспомогательные помещения и бункер для хранения мокрой соли;
2. Производится заливка прямков и фундаментов под дымовые трубы;
3. Выполнено подбетонное основание цоколя ЦМ2 (вспомогательные помещения). Произведена трамбовка до отметки «-0,8 м».


Выводы: нарушение сроков строительства и ввода в эксплуатацию Котельной создает угрозу бесперебойного и качественного теплоснабжения населения и объектов социальной сферы г. Ясногорска.

К акту приобщены фотоматериалы.

Подписи:  Д. Р. Попов

 М. О. Булдина

 А. А. Хряпкин

 В. В. Баранов

Согласовано: генеральный директор АО «РГК № 1» Р. М. Баринов

 Баринов Р. М.

Акт обследования

город Ясногорск

«30» декабря 2019 года

Комиссия в составе:

Попов Д. Р. - первый заместитель главы администрации муниципального образования Ясногорский район;

Булдина М. О. - председатель комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;

Хряпкин А. А. – начальник отдела административно – технического надзора администрации муниципального образования Ясногорский район;

Баранов В. В. - начальник района Ясногорского производственного участка АО «РГК-1»

Провели обследование: *место строительства блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт по адресу: ул.Заводская, 3 г. Ясногорск на предмет исполнения АО «РГК-1» концессионного соглашения и инвестиционной программы в сфере теплоснабжения города Ясногорска.*

В ходе обследования установлено, что: по состоянию на 30.12.2019 фундаментные работы не закончены.

Выполнено:

1. Фундамент под основное здание, вспомогательные помещения и бункер для хранения мокрой соли;
2. Произведена полностью заливка фундаментов под дымовые трубы и баки запаса (ФМ 6) на 75%;
3. Произведена заливка, гидроизоляция и утепление цоколей ЦМ 1, ЦМ 2;
4. Выполнено подбетонное основание цоколя ЦМ2 (вспомогательные помещения). Произведена трамбовка до отметки -0,3м

Необходимо выполнить: фундаменты под оборудования (котлы и насосное оборудование).

Выводы: нарушение сроков строительства новой блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт с последующим выводом из эксплуатации существующей котельной Центральная

К акту приобщено: фотоматериал.

Подписи:



Д. Р. Попов




М. О. Булдина



А. А. Хряпкин



В. В. Баранов



20 12 10



20 10