

Акт обеледования

город Ясногорск

«17» марта 2020 года

Комиссия в составе:

Попов Д. Р. - первый заместитель главы администрации муниципального образования Ясногорский район;
Булдина М. О. - председатель комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;
Трубина Н. А. - консультант комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;
Кириллова А. В. - инспектор 1 кат. отдела административно - технического надзора администрации муниципального образования Ясногорский район;
Абрамов А. И. - начальник Центральной котельной АО «РГК-1»

Провели обеледование: *место строительства блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт по адресу: ул.Заводская, 3 г. Ясногорск на предмет исполнения АО «РГК-1» концессионного соглашения и инвестиционной программы в сфере теплоснабжения города Ясногорска.*

В ходе обеледования установлено, что: по состоянию на 17.03.2020 фундаментные работы в полном объеме не закончены.

Выполнено:

1. Фундамент под основное здание, вспомогательные помещения и бункер для хранения мокрой соли;
2. Произведена полностью заливка фундаментов под дымовые трубы и баки запаса (ФМ 6);
3. Произведена заливка, гидроизоляция и утепление цоколей ЦМ 1, ЦМ 2;
4. Выполнено подбетонное основание цоколя ЦМ2 (вспомогательные помещения). Произведена трамбовка до отметки -0,3м;
5. Выполнены работы по монтажу системы водоотведения.

Ведутся работы по заливке фундаментов под оборудование.

Выводы: нарушение сроков строительства новой блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт с последующим выводом из эксплуатации существующей котельной Центральная

К акту приобщено: фотоматериал.

Подписи:  Д. Р. Попов

 М. О. Булдина

 А. В. Кириллова

 А. И. Абрамов

 Н. А. Трубина

Акт обследования

город Ясногорск

«26» марта 2020 года

Комиссия в составе:

Телков Ю. А. - заместитель председателя комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;
Трубина Н. А. - консультант комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;
Хряпкин А. А. – начальник отдела административно – технического надзора администрации муниципального образования Ясногорский район;
Абрамов А. И. - начальник Центральной котельной АО «РГК-1»


Провели обследование: *место строительства блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт по адресу: ул.Заводская, 3 г. Ясногорск на предмет исполнения АО «РГК-1» концессионного соглашения и инвестиционной программы в сфере теплоснабжения города Ясногорска.*

В ходе обследования установлено, что: по состоянию на 26.03.2020 фундаментные работы закончены.
Проводятся подготовительные работы перед устройством монолитного пола.


Выводы: нарушение сроков строительства новой блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт с последующим выводом из эксплуатации существующей котельной Центральная

К акту приобщено: фотоматериал.


Подписи:




Ю. А. Телков



А. А. Хряпкин



А. И. Абрамов



Н. А. Трубина

Акт обследования

город Ясногорск

«30» апреля 2020 года

Комиссия в составе:

Телков Ю. А. - заместитель председателя комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;
Трубина Н. А. - консультант комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;
Хряпкин А. А. – начальник отдела административно – технического надзора администрации муниципального образования Ясногорский район

Провели обследование: *место строительства блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт по адресу: ул.Заводская, 3 г. Ясногорск на предмет исполнения АО «РГК-1» концессионного соглашения и инвестиционной программы в сфере теплоснабжения города Ясногорска.*


В ходе обследования установлено, что по состоянию на 30.04.2020 выполнены следующие работы:

1. фундамент под основное здание, вспомогательные помещения и бункер для хранения мокрой соли;
2. заливка приямков и фундаментов под дымовые трубы;
3. подбетонное основание цоколя ЦМ2 (вспомогательные помещения), трамбовка до отметки «-0,8 м»;
4. устройство фундаментов под котлы и насосное оборудование;
5. произведена заливка подбетонного основания плиты пола (основное и вспомогательное помещение);
6. армирование и заливка плиты пола.

Выводы: нарушение сроков строительства новой блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт с последующим выводом из эксплуатации существующей котельной Центральная

К акту приобщено: фотоматериал.

Подписи:



Ю. А. Телков

А. А. Хряпкин

Н. А. Трубина

АО «РГК-1»  Серанов В.В.

Акт обследования

город Ясногорск

«22» мая 2020 года

Комиссия в составе:

Булдина М. О. - председатель комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;

Телков Ю. А. - заместитель председателя комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;

Хряпкин А. А. - начальник отдела административно – технического надзора администрации муниципального образования Ясногорский район




Провели обследование: *место строительства блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт по адресу: ул.Заводская, 3 г. Ясногорск на предмет исполнения АО «РГК-1» концессионного соглашения и инвестиционной программы в сфере теплоснабжения города Ясногорска.*

В ходе обследования установлено, что по состоянию на 22.05.2020 завершены фундаментные работы, ведутся подготовительные работы для монтажа металлоконструкций.

Выводы: нарушение сроков строительства новой блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт с последующим выводом из эксплуатации существующей котельной Центральная

К акту приобщено: фотоматериал.

Подписи:

 М. О. Булдина
 А. А. Хряпкин
 Ю. А. Телков

АО «РГК-1»  Дерибин В.В.

Акт обследования

город Ясногорск

«13» мая 2020 года

Комиссия в составе:

Телков Ю. А. - заместитель председателя комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;
Трубина Н. А. - консультант комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;
Хряпкин А. А. – начальник отдела административно – технического надзора администрации муниципального образования Ясногорский район

Провели обследование: *место строительства блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт по адресу: ул.Заводская, 3 г. Ясногорск на предмет исполнения АО «РГК-1» концессионного соглашения и инвестиционной программы в сфере теплоснабжения города Ясногорска.*

В ходе обследования установлено, что по состоянию на 13.05.2020 выполнены следующие работы:

1. фундамент под основное здание, вспомогательные помещения и бункер для хранения мокрой соли;
2. заливка прямков и фундаментов под дымовые трубы;
3. подбетонное основание цоколя ЦМ2 (вспомогательные помещения), трамбовка до отметки «-0,8 м»;
4. устройство фундаментов под котлы и насосное оборудование;
5. произведена заливка подбетонного основания плиты пола (основное и вспомогательное помещение);
6. армирование и заливка плиты пола;
7. заливка фундаментов под котлы.

Ведутся подготовительные работы для монтажа металлоконструкций

Выводы: нарушение сроков строительства новой блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт с последующим выводом из эксплуатации существующей котельной Центральная


К акту приобщено: фотоматериал.

Подписи:


Ю. А. Телков


А. А. Хряпкин


Н. А. Трубина


АО «РГК-1» В. В. Бискунов

АКТ

Проверки окончания этапа работ по строительству

№ _____

Г. Ясногорск

29.05.2020г.

Наименование объекта: *«Газовая котельная, расположенная по адресу: Тульская область, г. Ясногорск, ул. Заводская 3».*

Место проведения работ: *Тульская область, г. Ясногорск, ул. Заводская 3*

Комиссия в составе:

Представители от заказчика:

Заместитель директора по капитальному строительству ООО «РГК-Тула» Вебер Н. Н.

Начальник отдела капитального строительства ООО «РГК-1» Груздев О. В.

Представитель от подрядчика:

Главный инженер ООО «Экострой»

Еремеев И. В.

Представитель от администрации:

Заместитель председателя комитета жизнеобеспечения

АМО Ясногорский район

Телков Ю. А.

В результате проверки установили:

1. Не выполнена гидроизоляция фундамента ФМ6 в полном объеме;
2. Отсутствует трап на системе водоотведения КЗ-6;
3. Имеются недостатки в приемке П6;
4. Не смонтированы приёмные воронки на «слив с баков запаса воды»;
5. Не выполнена гидроизоляцию футляров установленных на трубопроводе «слива с баков запаса воды»;
6. Имеются недостатки утепления цоколя, не выполнена гидроизоляцию швов;
7. Фундаментные болты и закладные детали имеют отклонения и деформации;
8. Не заполнены швы в кладке «бункера для хранения мокрой соли»;
9. Не убран строительный мусор с территории площадки.

ПОДПИСИ СТОРОН

Представители от заказчика:

Заместитель директора

по капитальному строительству ООО «РГК-Тула»

Вебер Н. Н.

Начальник отдела

капитального строительства ООО «РГК-1»

Груздев О. В.

Представитель от подрядчика:

Главный инженер ООО «Экострой»

Еремеев И. В.

Представитель от администрации:

Заместитель председателя комитета жизнеобеспечения

АМО Ясногорский район

Телков Ю. А.

Акт обследования

город Ясногорск

«03» июля 2020 года

Комиссия в составе:

Булдина М. О. - председатель комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;
Телков Ю. А. - заместитель председателя комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;
Трубина Н. А. - консультант комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район




Провели обследование: *место строительства блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт по адресу: ул.Заводская, 3 г. Ясногорск на предмет исполнения АО «РГК-1» концессионного соглашения и инвестиционной программы в сфере теплоснабжения города Ясногорска.*

В ходе обследования установлено, что по состоянию на 03.07.2020 выполнены следующие работы: земляные работы, фундаменты, приямки, цоколь, внутренняя канализация.

Выводы: нарушение сроков строительства новой блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт с последующим выводом из эксплуатации существующей котельной Центральная

К акту приобщено: фотоматериал.

Подписи:


_____ Ю. А. Телков

_____ М. О. Булдина

_____ Н. А. Трубина

АО «РГК-1»  Иванов В. В.

Акт обследования

город Ясногорск

«02» сентября 2020 года

Комиссия в составе:

Булдина М. О. - председатель комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;

Трубина Н. А. - консультант комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район

Провели обследование: *место строительства блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт по адресу: ул.Заводская, 3 г. Ясногорск на предмет исполнения АО «РГК-1» концессионного соглашения и инвестиционной программы в сфере теплоснабжения города Ясногорска.*


В ходе обследования установлено, что по состоянию на 02.09.2020 полностью выполнены бетонные работы по заливке нулевого цикла, произведен монтаж внутренней канализации.


АО «РГК-1» проведена корректировка проекта с учетом изменившегося поставщика оборудования, объявлен конкурс по выбору подрядчика для монтажа металлоконструкций основного здания котельной, объявлен конкурс на определение генерального подрядчика, заключен договор на поставку металлоконструкций.

Выводы: нарушение сроков строительства новой блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт с последующим выводом из эксплуатации существующей котельной Центральная

К акту приобщено: фотоматериал.

Подписи:

 М. О. Булдина

 Н. А. Трубина

АО «РГК-1»  Иванова В.В.

АКТ
КОМИССИОННОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

« 28 » « октября » 2020

г.Ясногорск

Комиссия в составе:

Булдина М.О. - председатель комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;

Телков Ю.А. - заместитель председателя комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;

Рубанова Е.И. – инженер-сметчик.

Провели обследование: *место строительства блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт по адресу: ул.Заводская,3 г.Ясногорск на предмет исполнения АО «РГК-1» концессионного соглашения и инвестиционной программы в сфере теплоснабжения города Ясногорска.*

В ходе обследования установлено, что по состоянию на 28.10.2020 года полностью выполнены фундаментные работы, к монтажу металлических конструкций не приступали.

Выводы: нарушение сроков строительства новой блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт.


К акту приобщено: фотоматериал.

Подписи:

Булдина М.О.

Телков Ю.А.

Рубанова Е.И.



АКТ
комиссионного обследования

« 06 » « ноября » 2020

г.Ясногорск

Комиссия в составе:

Булдина М.О. - председатель комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;

Телков Ю.А. - заместитель председателя комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;

Рубанова Е.И. – инженер-сметчик.

Провели обследование: *место строительства блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт по адресу: ул.Заводская,3 г.Ясногорск на предмет исполнения АО «РГК-1» концессионного соглашения и инвестиционной программы в сфере теплоснабжения города Ясногорска.*

В ходе обследования установлено, что по состоянию на 06.11.2020 года полностью выполнены фундаментные работы, к монтажу металлических конструкций не приступали.

Выводы: нарушение сроков строительства новой блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт.


К акту приобщено: фотоматериал.

Подписи:

Булдина М.О.

Телков Ю.А.

Рубанова Е.И.



Акт обследования

город Ясногорск

«24» ноября 2020 года

Комиссия в составе:

Булдина М. О. - председатель комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;

Телков Ю. А. - заместитель председателя комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;


Трубина Н. А. - консультант комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район

Провели обследование: *место строительства блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт по адресу: ул.Заводская, 3 г. Ясногорск на предмет исполнения АО «РГК-1» концессионного соглашения и инвестиционной программы в сфере теплоснабжения города Ясногорска.*


В ходе обследования установлено, что по состоянию на 24.11.2020 ведутся работы по обвязке колонн новой блочно-модульной котельной.

К акту приобщено: фотоматериал.


Подписи:



М. О. Булдина



Ю. А. Телков



Н. А. Трубина

Акт обследования

город Ясногорск

«27» ноября 2020 года

Комиссия в составе:

Булдина М. О. - председатель комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;

Телков Ю. А. - заместитель председателя комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;


Трубина Н. А. - консультант комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район

Провели обследование: *место строительства блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт по адресу: ул.Заводская, 3 г. Ясногорск на предмет исполнения АО «РГК-1» концессионного соглашения и инвестиционной программы в сфере теплоснабжения города Ясногорска.*


В ходе обследования установлено, что по состоянию на 27.11.2020 ведутся работы по обвязке колонн новой блочно-модульной котельной.

К акту приобщено: фотоматериал.


Подписи:



М. О. Булдина



Ю. А. Телков



Н. А. Трубина

Акт обследования

город Ясногорск

«03» декабря 2020 года

Комиссия в составе:

Булдина М. О. - председатель комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;

Телков Ю. А. - заместитель председателя комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;


Трубина Н. А. - консультант комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район

Провели обследование: *место строительства блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт по адресу: ул.Заводская, 3 г. Ясногорск на предмет исполнения АО «РГК-1» концессионного соглашения и инвестиционной программы в сфере теплоснабжения города Ясногорска.*

В ходе обследования установлено, что по состоянию на 03.12.2020 ведутся работы по монтажу металлоконструкций каркаса здания новой блочно-модульной котельной.

К акту приобщено: фотоматериал.

Подписи:



М. О. Булдина



Ю. А. Телков



Н. А. Трубина

Акт обследования

город Ясногорск

«10» декабря 2020 года

Комиссия в составе:

Булдина М. О. - председатель комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;

Телков Ю. А. - заместитель председателя комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;


Трубина Н. А. - консультант комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район

Провели обследование: *место строительства блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт по адресу: ул.Заводская, 3 г. Ясногорск на предмет исполнения АО «РГК-1» концессионного соглашения и инвестиционной программы в сфере теплоснабжения города Ясногорска.*


В ходе обследования установлено, что по состоянию на 10.12.2020 ведутся работы по монтажу верхних перекрытий каркаса здания новой блочно-модульной котельной, на строительную площадку доставлен 1 котел.

К акту приобщено: фотоматериал.


Подписи:



М. О. Булдина



Ю. А. Телков



Н. А. Трубина

Акт обследования

город Ясногорск

«16» декабря 2020 года

Комиссия в составе:

Булдина М. О. - председатель комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;

Телков Ю. А. - заместитель председателя комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;


Трубина Н. А. - консультант комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район

Провели обследование: *место строительства блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт по адресу: ул.Заводская, 3 г. Ясногорск на предмет исполнения АО «РГК-1» концессионного соглашения и инвестиционной программы в сфере теплоснабжения города Ясногорска.*

В ходе обследования установлено, что по состоянию на 16.12.2020 продолжаются работы по монтажу каркаса здания новой блочно-модульной котельной, на строительную площадку доставлены сэндвич-панели (кровельные и стеновые).

К акту приобщено: фотоматериал.

Подписи:



М. О. Булдина



Ю. А. Телков



Н. А. Трубина

Акт обследования

город Ясногорск

«21» декабря 2020 года

Комиссия в составе:

Булдина М. О. - председатель комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;

Телков Ю. А. - заместитель председателя комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;




Трубина Н. А. - консультант комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район

Провели обследование: *место строительства блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт по адресу: ул.Заводская, 3 г. Ясногорск на предмет исполнения АО «РГК-1» концессионного соглашения и инвестиционной программы в сфере теплоснабжения города Ясногорска.*

В ходе обследования установлено, что по состоянию на 21.12.2020 АО «РГК-1» приступили к укладке кирпичного цоколя, продолжаются работы по монтажу металлоконструкций здания котельной, готовится площадка под кран для установки котлов.

К акту приобщено: фотоматериал.

Подписи:

 М. О. Булдина
 Ю. А. Телков
 Н. А. Трубина

Акт обследования

город Ясногорск

«22» декабря 2020 года

Комиссия в составе:

Булдина М. О. - председатель комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;

Телков Ю. А. - заместитель председателя комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;




Трубина Н. А. - консультант комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район

Провели обследование: *место строительства блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт по адресу: ул.Заводская, 3 г. Ясногорск на предмет исполнения АО «РГК-1» концессионного соглашения и инвестиционной программы в сфере теплоснабжения города Ясногорска.*

В ходе обследования установлено, что по состоянию на 22.12.2020: установлены на фундамент котлы BOSCH (4 шт.)

К акту приобщено: фотоматериал.

Подписи:

 М. О. Булдина
 Ю. А. Телков
 Н. А. Трубина

Акт обследования

город Ясногорск

«28» декабря 2020 года

Комиссия в составе:

Булдина М. О. - председатель комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;

Телков Ю. А. - заместитель председателя комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;




Трубина Н. А. - консультант комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район

Провели обследование: *место строительства блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт по адресу: ул.Заводская, 3 г. Ясногорск на предмет исполнения АО «РГК-1» концессионного соглашения и инвестиционной программы в сфере теплоснабжения города Ясногорска.*

В ходе обследования установлено, что по состоянию на 28.12.2020: установлены 2 бака запаса воды (по 25 м³), выполнена кирпичная кладка цоколя, продолжается монтаж металлоконструкций, на строительную площадку доставлены теплообменники (2 шт.), материал для прокладки тепловой сети.

К акту приобщено: фотоматериал.

Подписи:

 М. О. Булдина
 Ю. А. Телков
 Н. А. Трубина