

## Акт обследования

город Ясногорск

«11» января 2021 года

### Комиссия в составе:

Булдина М. О. - председатель комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;  
Телков Ю. А. - заместитель председателя комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;  
Трубина Н. А. - консультант комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район

**Провели обследование:** *место строительства блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт по адресу: ул.Заводская, 3 г. Ясногорск на предмет исполнения АО «РГК-1» концессионного соглашения и инвестиционной программы в сфере теплоснабжения города Ясногорска.*

По состоянию на 11.01.2021 согласно проекту выполнены следующие работы: земляные работы, фундаменты, приямки, цоколь, строительномонтажные работы по устройству внутренней канализации.

*Коробка котельной:*

- выполнен монтаж металлоконструкций, ведется монтаж сэндвич-панелей для обшивки стен и кровли БМК. Срок до 25.01.2021.

*Котельная: внутренние сети, инженерная часть:*


- на площадку поставлены четыре котла и установлены на фундамент;


- доставлены: теплообменники, 2 бака запаса воды из 4-х, в срок до 15.01.2021 предусмотрена доставка 2 баков.


*Внешние сети:* Подготовлена площадка для монтажа теплотрассы.

**К акту приобщено:** фотоматериал.

Подписи:

  
\_\_\_\_\_  
М. О. Булдина

  
\_\_\_\_\_  
Ю. А. Телков

  
\_\_\_\_\_  
Н. А. Трубина

## Акт обследования

город Ясногорск

«15» января 2021 года

### Комиссия в составе:

Булдина М. О. - председатель комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;

Телков Ю. А. - заместитель председателя комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;

Трубина Н. А. - консультант комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район


**Провели обследование:** *место строительства блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт по адресу: ул.Заводская, 3 г. Ясногорск на предмет исполнения АО «РГК-1» концессионного соглашения и инвестиционной программы в сфере теплоснабжения города Ясногорска.*

По состоянию на 15.01.2021 согласно проекту выполнены следующие работы:


- полностью выполнен монтаж металлоконструкций здания;
  - обшивка стен здания котельной сэндвич-панелями выполнена на 30-40%;
  - «холодная зона» здания (место размещения баков запаса воды) обшита полностью, кроме крыши с целью проведения монтажа еще 2-х баков;
- С 15.01.2021 по 18.01.2021 предусмотрен завоз на строительную площадку труб (Д 250, 377, 500) и фасонных частей. 14.01.2021 заказаны окна и двери.

К акту приобщено: фотоматериал.

Подписи:

  
\_\_\_\_\_  
М. О. Булдина

  
\_\_\_\_\_  
Ю. А. Телков

  
\_\_\_\_\_  
Н. А. Трубина

## Акт обследования

город Ясногорск

«21» января 2021 года

### Комиссия в составе:

Булдина М. О. - председатель комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;  
Телков Ю. А. - заместитель председателя комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;  
Трубина Н. А. - консультант комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район




**Провели обследование:** *место строительства блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт по адресу: ул.Заводская, 3 г. Ясногорск на предмет исполнения АО «РГК-1» концессионного соглашения и инвестиционной программы в сфере теплоснабжения города Ясногорска.*

По состоянию на 21.01.2021 согласно проекту выполнены следующие работы:

- полностью выполнена обшивка стен здания;
- приступили к обшивке крыши;
- все 4 бака запаса воды установлены , приступили к обвязке;
- приступили к обвязке котловых контуров.

**К акту приобщено:** фотоматериал.

Подписи:

 М. О. Булдина  
 Ю. А. Телков  
 Н. А. Трубина

## Акт обследования

город Ясногорск

«26» января 2021 года

### Комиссия в составе:

Булдина М. О. - председатель комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;  
Телков Ю. А. - заместитель председателя комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;  
Трубина Н. А. - консультант комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район


**Провели обследование:** *место строительства блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт по адресу: ул.Заводская, 3 г. Ясногорск на предмет исполнения АО «РГК-1» концессионного соглашения и инвестиционной программы в сфере теплоснабжения города Ясногорска.*


По состоянию на 26.01.2021 согласно проекту выполнены следующие работы:


- продолжаются работы по обшивке крыши здания;
- установлены 3 теплообменника и 3 насоса;
- продолжаются работы по обвязке котловых контуров;
- ведутся работы по монтажу внешних сетей теплоснабжения (начали с котельной).

**К акту приобщено:** фотоматериал.

Подписи:

  
\_\_\_\_\_  
М. О. Булдина

  
\_\_\_\_\_  
Ю. А. Телков

  
\_\_\_\_\_  
Н. А. Трубина

## Акт обследования

город Ясногорск

«29» января 2021 года

### Комиссия в составе:

Булдина М. О. - председатель комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;  
Телков Ю. А. - заместитель председателя комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;  
Трубина Н. А. - консультант комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район


**Провели обследование:** *место строительства блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт по адресу: ул.Заводская, 3 г. Ясногорск на предмет исполнения АО «РГК-1» концессионного соглашения и инвестиционной программы в сфере теплоснабжения города Ясногорска.*


По состоянию на 29.01.2021 согласно проекту выполнены следующие работы:


- продолжаются работы по обшивке крыши здания;
- ведется обвязка емкостей запаса воды;
- продолжаются работы по обвязке котловых контуров;
- продолжаются работы по монтажу внешних сетей теплоснабжения.

К акту приобщено: фотоматериал.

Подписи:

  
\_\_\_\_\_  
М. О. Булдина

  
\_\_\_\_\_  
Ю. А. Телков

  
\_\_\_\_\_  
Н. А. Трубина

## Акт обследования

город Ясногорск

«05» февраля 2021 года

### Комиссия в составе:

Булдина М. О. - председатель комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;

Телков Ю. А. - заместитель председателя комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;

Трубина Н. А. - консультант комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район


**Провели обследование:** *место строительства блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт по адресу: ул.Заводская, 3 г. Ясногорск на предмет исполнения АО «РГК-1» концессионного соглашения и инвестиционной программы в сфере теплоснабжения города Ясногорска.*


По состоянию на 05.02.2021 согласно проекту выполнены следующие работы:


- ведется обвязка емкостей запаса воды;
- продолжаются работы по обвязке котловых контуров;
- продолжаются работы по обвязке теплообменников;
- продолжаются работы по монтажу внешних сетей теплоснабжения Ду 500.

К акту приобщено: фотоматериал.

Подписи:

  
\_\_\_\_\_  
М. О. Булдина

  
\_\_\_\_\_  
Ю. А. Телков

  
\_\_\_\_\_  
Н. А. Трубина

## Акт обследования

город Ясногорск

«02» февраля 2021 года

### Комиссия в составе:

Булдина М. О. - председатель комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;

Телков Ю. А. - заместитель председателя комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;

Трубина Н. А. - консультант комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район


**Провели обследование:** *место строительства блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт по адресу: ул.Заводская, 3 г. Ясногорск на предмет исполнения АО «РГК-1» концессионного соглашения и инвестиционной программы в сфере теплоснабжения города Ясногорска.*


По состоянию на 02.02.2021 согласно проекту выполнены следующие работы:


- завершены работы по обшивке крыши здания;
- ведется обвязка емкостей запаса воды - 40%;
- продолжаются работы по обвязке котловых контуров — 60 %;
- работы по обвязке теплообменников -33 % (выполнено 1 из 3);
- продолжаются работы по монтажу внешних сетей теплоснабжения Ду 500 (смонтирована врезка в старой котельной, выполнено 30% земляных работ);
- установлены дефлекторы (6 шт.).

**К акту приобщено:** фотоматериал.

Подписи:

  
\_\_\_\_\_  
М. О. Булдина

  
\_\_\_\_\_  
Ю. А. Телков

  
\_\_\_\_\_  
Н. А. Трубина

## Акт обследования

город Ясногорск

«09» февраля 2021 года

### Комиссия в составе:

Булдина М. О. - председатель комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;  
Телков Ю. А. - заместитель председателя комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;  
Трубина Н. А. - консультант комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район

**Провели обследование:** *место строительства блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт по адресу: ул.Заводская, 3 г. Ясногорск на предмет исполнения АО «РГК-1» концессионного соглашения и инвестиционной программы в сфере теплоснабжения города Ясногорска.*


По состоянию на 09.02.2021 согласно проекту выполнены следующие работы:


- ведется обвязка сетевых насосов;
- продолжаются работы по обвязке котловых контуров (сборка узла 3-х ходового клапана);
- обвязка теплообменников выполнена;
- продолжаются работы по монтажу внешних сетей теплоснабжения Ду 500 (смонтирован выход теплосети из старой котельной).


На строительную площадку поставлена дымовая труба, труба собрана и подготовлена к монтажу.

К акту приобщено: фотоматериал.

Подписи:

  
\_\_\_\_\_  
М. О. Булдина

  
\_\_\_\_\_  
Ю. А. Телков

  
\_\_\_\_\_  
Н. А. Трубина



## Акт обследования

город Ясногорск

«12» февраля 2021 года

### Комиссия в составе:

Булдина М. О. - председатель комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;

Телков Ю. А. - заместитель председателя комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;

Трубина Н. А. - консультант комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район

**Провели обследование:** *место строительства блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт по адресу: ул.Заводская, 3 г. Ясногорск на предмет исполнения АО «РГК-1» концессионного соглашения и инвестиционной программы в сфере теплоснабжения города Ясногорска.*


По состоянию на 12.02.2021 согласно проекту выполнены следующие работы:

- выполнены работы по обвязке сетевых насосов и внутренних контуров (котлы, узел регулирования);
- продолжаются работы по монтажу внешних сетей теплоснабжения Ду 500;
- завершены работы по обшивке «холодной зоны» здания котельной и монтажу «декоративных» элементов здания котельной;
- 2 дымовые трубы полностью собраны и готовы к монтажу.

На строительную площадку поставлено газовое оборудование и материалы.

К акту приобщено: фотоматериал.

Подписи:

  
\_\_\_\_\_  
М. О. Булдина

  
\_\_\_\_\_  
Ю. А. Телков

  
\_\_\_\_\_  
Н. А. Трубина

## Акт обследования

город Ясногорск

«20» февраля 2021 года

### Комиссия в составе:

Булдина М. О. - председатель комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;  
Телков Ю. А. - заместитель председателя комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;  
Трубина Н. А. - консультант комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район


**Провели обследование:** *место строительства блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт по адресу: ул.Заводская, 3 г. Ясногорск на предмет исполнения АО «РГК-1» концессионного соглашения и инвестиционной программы в сфере теплоснабжения города Ясногорска.*


По состоянию на 20.02.2021 согласно проекту выполнены следующие работы:


- выполнены работы по обвязке тепломеханической части в котельной;
- выполнены работы по монтажу сетей водопровода и водоотведения до границы территории завода;
- ведутся работы по монтажу внутренних сетей электроснабжения и наружного теплоснабжения;
- приступили к монтажу наружных сетей электроснабжения;
- на стройплощадку доставлены 2 дымовые трубы.

**К акту приобщено:** фотоматериал.

Подписи:

  
\_\_\_\_\_  
М. О. Булдина

  
\_\_\_\_\_  
Ю. А. Телков

  
\_\_\_\_\_  
Н. А. Трубина

## Акт обследования

город Ясногорск

«16» февраля 2021 года

### Комиссия в составе:

Булдина М. О. - председатель комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;

Телков Ю. А. - заместитель председателя комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;


Трубина Н. А. - консультант комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район


**Провели обследование:** *место строительства блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт по адресу: ул.Заводская, 3 г. Ясногорск на предмет исполнения АО «РГК-1» концессионного соглашения и инвестиционной программы в сфере теплоснабжения города Ясногорска.*


По состоянию на 16.02.2021 согласно проекту выполнены следующие работы: установлены 2 дымовые трубы.

К акту приобщено: фотоматериал.

Подписи:

  
\_\_\_\_\_  
М. О. Булдина

  
\_\_\_\_\_  
Ю. А. Телков

  
\_\_\_\_\_  
Н. А. Трубина

## Акт обследования

город Ясногорск

«26» февраля 2021 года

### Комиссия в составе:

Булдина М. О. - председатель комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;

Телков Ю. А. - заместитель председателя комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;

Трубина Н. А. - консультант комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район




**Провели обследование:** *место строительства блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт по адресу: ул.Заводская, 3 г. Ясногорск на предмет исполнения АО «РГК-1» концессионного соглашения и инвестиционной программы в сфере теплоснабжения города Ясногорска.*

По состоянию на 26.02.2021 согласно проекту выполнены следующие работы:

- установлены дымовые трубы (4 шт.);
- ведутся работы по монтажу наружных сетей электроснабжения.

**К акту приобщено:** фотоматериал.

Подписи:

 М. О. Булдина  
 Ю. А. Телков  
 Н. А. Трубина

## Акт обследования

город Ясногорск

«04» марта 2021 года

### Комиссия в составе:

Булдина М. О. - председатель комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;  
Телков Ю. А. - заместитель председателя комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;  
Трубина Н. А. - консультант комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район


**Провели обследование:** *место строительства блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт по адресу: ул.Заводская, 3 г. Ясногорск на предмет исполнения АО «РГК-1» концессионного соглашения и инвестиционной программы в сфере теплоснабжения города Ясногорска.*


По состоянию на 04.03.2021 согласно проекту выполнены следующие работы:


- закончены работы по монтажу наружных тепловых сетей;
- ведутся работы по монтажу наружных сетей водоснабжения и водоотведения.

**К акту приобщено:** фотоматериал.

Подписи:

  
\_\_\_\_\_  
М. О. Булдина

  
\_\_\_\_\_  
Ю. А. Телков

  
\_\_\_\_\_  
Н. А. Трубина

## Акт обследования

город Ясногорск

«09» марта 2021 года

### Комиссия в составе:

Булдина М. О. - председатель комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;  
Телков Ю. А. - заместитель председателя комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;  
Трубина Н. А. - консультант комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район




**Провели обследование:** *место строительства блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт по адресу: ул.Заводская, 3 г. Ясногорск на предмет исполнения АО «РГК-1» концессионного соглашения и инвестиционной программы в сфере теплоснабжения города Ясногорска.*

По состоянию на 09.03.2021 согласно проекту выполнены следующие работы:

- работы по монтажу наружных сетей водоснабжения и водоотведения выполнены на 50 %;
- приступили к монтажу газопровода, смонтированы: вводная газовая задвижка, все опоры и фундамент ГРПШ;
- готов фундамент КТП;
- приступили к монтажу канализации (выход из котельной).

К акту приобщено: фотоматериал.

Подписи:

 М. О. Булдина  
 Ю. А. Телков  
 - Н. А. Трубина

## Акт обследования

город Ясногорск

«13» марта 2021 года

### Комиссия в составе:

Булдина М. О. - председатель комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;  
Телков Ю. А. - заместитель председателя комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;  
Трубина Н. А. - консультант комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район


**Провели обследование:** *место строительства блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт по адресу: ул.Заводская, 3 г. Ясногорск на предмет исполнения АО «РГК-1» концессионного соглашения и инвестиционной программы в сфере теплоснабжения города Ясногорска.*


По состоянию на 13.03.2021 согласно проекту выполнены следующие работы:


- работы по монтажу наружных сетей водоснабжения выполнены на 95 % и водоотведения на 70 %;
- ведется монтаж автоматики.

**К акту приобщено:** фотоматериал.

Подписи:

  
\_\_\_\_\_  
М. О. Булдина

  
\_\_\_\_\_  
Ю. А. Телков

  
\_\_\_\_\_  
Н. А. Трубина

## Акт обследования

город Ясногорск

«17» марта 2021 года

### Комиссия в составе:

Булдина М. О. - председатель комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;

Трубина Н. А. - консультант комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район

**Провели обследование:** *место строительства блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт по адресу: ул.Заводская, 3 г. Ясногорск на предмет исполнения АО «РГК-1» концессионного соглашения и инвестиционной программы в сфере теплоснабжения города Ясногорска.*

По состоянию на 17.03.2021 согласно проекту ведутся следующие работы:

- работы по монтажу КТП;
- прокладка питающих кабелей.

К акту приобщено: фотоматериал.

Подписи:

 М. О. Булдина

 Н. А. Трубина



## Акт обследования

город Ясногорск

«22» марта 2021 года

### Комиссия в составе:

Булдина М. О. - председатель комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;

Трубина Н. А. - консультант комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район


**Провели обследование:** *место строительства блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт по адресу: ул.Заводская, 3 г. Ясногорск на предмет исполнения АО «РГК-1» концессионного соглашения и инвестиционной программы в сфере теплоснабжения города Ясногорска.*

По состоянию на 22.03.2021 согласно проекту ведутся следующие работы:

- промывка и опрессовка котлового контура и контура системы отопления.

**К акту приобщено:** фотоматериал.

Подписи:



Ю. А. Телков



Н. А. Трубина

## Акт обследования

город Ясногорск

«30» марта 2021 года

### Комиссия в составе:

Булдина М. О. - председатель комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;

Трубина Н. А. - консультант комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район


**Провели обследование:** *место строительства блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт по адресу: ул.Заводская, 3 г. Ясногорск на предмет исполнения АО «РГК-1» концессионного соглашения и инвестиционной программы в сфере теплоснабжения города Ясногорска.*


По состоянию на 30.03.2021 согласно проекту ведутся следующие работы:

- монтаж системы электроснабжения котельной выполнен на 95%;
- выполнены работы по монтажу внутреннего газопровода;
- производится покраска трубопроводов внутренних инженерных систем
- установлены окна и двери.

К акту приобщено: фотоматериал.

Подписи:

  
\_\_\_\_\_ М. О. Булдина

  
\_\_\_\_\_ Н. А. Трубина