

Акт обследования

город Ясногорск

«11» января 2021 года

Комиссия в составе:

Булдина М. О. - председатель комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;

Телков Ю. А. - заместитель председателя комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;

Трубина Н. А. - консультант комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район

Провели обследование: *место строительства блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт по адресу: ул.Заводская, 3 г. Ясногорск на предмет исполнения АО «РГК-1» концессионного соглашения и инвестиционной программы в сфере теплоснабжения города Ясногорска.*

По состоянию на 11.01.2021 согласно проекту выполнены следующие работы: земляные работы, фундаменты, приямки, цоколь, строительномонтажные работы по устройству внутренней канализации.

Коробка котельной:

- выполнен монтаж металлоконструкций, ведется монтаж сэндвич-панелей для обшивки стен и кровли БМК. Срок до 25.01.2021.

Котельная: внутренние сети, инженерная часть:


- на площадку поставлены четыре котла и установлены на фундамент;

- доставлены: теплообменники, 2 бака запаса воды из 4-х, в срок до 15.01.2021 предусмотрена доставка 2 баков.


Внешние сети: Подготовлена площадка для монтажа теплотрассы.

К акту приобщено: фотоматериал.


Подписи:



М. О. Булдина



Ю. А. Телков



Н. А. Трубина

Акт обследования

город Ясногорск

«15» января 2021 года

Комиссия в составе:

Булдина М. О. - председатель комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;

Телков Ю. А. - заместитель председателя комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;

Трубина Н. А. - консультант комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район


Провели обследование: *место строительства блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт по адресу: ул.Заводская, 3 г. Ясногорск на предмет исполнения АО «РГК-1» концессионного соглашения и инвестиционной программы в сфере теплоснабжения города Ясногорска.*

По состоянию на 15.01.2021 согласно проекту выполнены следующие работы:

- полностью выполнен монтаж металлоконструкций здания;
 - обшивка стен здания котельной сэндвич-панелями выполнена на 30-40%;
 - «холодная зона» здания (место размещения баков запаса воды) обшита полностью, кроме крыши с целью проведения монтажа еще 2-х баков;
- С 15.01.2021 по 18.01.2021 предусмотрен завоз на строительную площадку труб (Д 250, 377, 500) и фасонных частей. 14.01.2021 заказаны окна и двери.

К акту приобщено: фотоматериал.

Подписи:



М. О. Булдина



Ю. А. Телков



Н. А. Трубина

Акт обследования

город Ясногорск

«21» января 2021 года

Комиссия в составе:

Булдина М. О. - председатель комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;

Телков Ю. А. - заместитель председателя комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;

Трубина Н. А. - консультант комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район




Провели обследование: *место строительства блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт по адресу: ул.Заводская, 3 г. Ясногорск на предмет исполнения АО «РГК-1» концессионного соглашения и инвестиционной программы в сфере теплоснабжения города Ясногорска.*

По состоянию на 21.01.2021 согласно проекту выполнены следующие работы:

- полностью выполнена обшивка стен здания;
- приступили к обшивке крыши;
- все 4 бака запаса воды установлены , приступили к обвязке;
- приступили к обвязке котловых контуров.

К акту приобщено: фотоматериал.

Подписи:

 _____ М. О. Булдина
 _____ Ю. А. Телков
 _____ Н. А. Трубина