

ПРОТОКОЛ

совещания рабочей группы по контролю исполнения АО «РГК-1» графика строительства блочно-модульной котельной, расположенной по адресу: ул. Железнодорожная, д. 3, г. Ясногорск
под председательством руководителя аппарата администрации муниципального образования Ясногорский район О. Э. Баранова

22 ноября 2017

Присутствовали:

Козлов Ю.Н. – глава муниципального образования Ясногорский район;
Текаев И. Х. - заместитель прокурора Ясногорского района;
Кравченко К. К. - генеральный директор АО «РГК-1»;
Кудрявцев Н. Н. - начальник района организации производства по городу Ясногорску АО «РГК-1»;
Глазов П. Е. - инженер по ремонту зданий и сооружений АО «РГК-1»;
Симаков А. В. - председатель комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;
Ферапонтов А.В. – председатель ревизионной комиссии муниципального образования Ясногорский район;
Соболева И. Н. – председатель комитета имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования Ясногорский район;
Ржепик Е.Н. – заместитель председателя Собрания депутатов муниципального образования город Ясногорск Ясногорского района;
Иванов С.Ю. – начальник отдела административно – технического надзора администрации муниципального образования Ясногорский район;
Баркашова С.Е. – и.о. начальника сектора архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Ясногорский район
Трубина Н.А. – консультант комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район

Повестка дня: *исполнение АО «РГК-1» графика строительства блочно-модульной котельной, расположенной по адресу: ул. Железнодорожная, д. 3, г. Ясногорск*

Слушали Кравченко К. К.: Не исполнение ранее планируемых сроков проведения работ по строительству новой блочно-модульной котельной по ул. Железнодорожная в городе Ясногорске связано с мероприятиями по сносу старой котельной Бани.

В настоящее время наблюдается не значительное отставание от графика строительства.

По состоянию на 22.11.2017 выполнено: опалубка с армированной сеткой в 2 слоя под котельную, устройство гидроизоляционного слоя, деревянная опалубка по периметру дымовой трубы. Необходимо выполнить армирование фундамента под дымовую трубу. Срок 24.11.2017.

23.11.2017 предусмотрены работы по заливке фундамента под котельную, 26.11.2017 - заливка фундамента под дымовую трубу. Период затвердевания бетонной смеси от 7 до 10 дней.

По присоединению инженерных сетей имеется понимание с ресурсоснабжающими организациями (технические условия на присоединение к сетям получены, разработаны проекты). Как только привезем котельную приступим к подключению. Котельная 22.11.2017 отгружена из г. Саратова, 24.11.2017 устройство котельной на площадке.

АО «РГК-1» заключен договор с ГУ КС «ТулаблУкс» на ведение строительного контроля по строительству новой котельной.

Слушали Козлова Ю. Н.: С целью информирования жителей домов по ул. Южная и Железнодорожная прошу подтвердить 15.12.2017 - окончательная дата пуска новой котельной ?

Слушали Кравченко К. К.: АО «РГК-1» будет стараться придерживаться графика строительства и срока 15.12.2017 при условии соблюдения сроков подготовки исполнительной документации.

Слушали Козлова Ю. Н.: В связи с многочисленными обращениями граждан города Ясногорска по вопросу проводимых работ по замене тепловых сетей по ул. Комсомольская, прошу принять необходимые меры по закрытию тепловых колодцев с целью обеспечения безопасности граждан.

Слушали Кравченко К. К.: С целью обеспечения надлежащего теплоснабжения прошу вернуться к вопросу по наладке и регулировке тепловых сетей в части устройства управляющими компаниями на тепловых вводах жилых домов регулировочных шайб. Данные мероприятия необходимо провести на объектах, отпаливающихся от котельной детского сада № 7. Работы возможно провести без слива теплоносителя и остановки котельной. По мнению АО «РГК-1», действия по демонтажу дроссельных диафрагм привели к разбалансировке системы отопления.

Слушали Баранова О. Э.: Предлагаю АО «РГК-1» предоставить в администрацию муниципального образования Ясногорский район уведомительное письмо с указанием плана действий по регулировке тепловых сетей.

Решили:

1. АО «РГК-1» исполнять график выполнения работ по строительству блочно-модульной котельной по ул. Железнодорожная в г. Ясногорске;
2. 24.11.2017 осуществить выезд рабочей группы на место строительства блочно-модульной котельной по ул. Железнодорожная в г. Ясногорске;
3. Отделу административно — технического надзора администрации муниципального образования Ясногорский район взять на контроль выполнение работ АО «РГК-1» по закрытию тепловых колодцев по ул. Комсомольская.

**Руководитель аппарата администрации
муниципального образования
Ясногорский район**

О. Э. Баранов