

## ПРОТОКОЛ

совещания рабочей группы по контролю исполнения АО «РГК-1» графика  
строительства блочно-модульной котельной, расположенной по адресу:  
ул. Железнодорожная, д. 3, г. Ясногорск  
под председательством руководителя аппарата администрации муниципального  
образования Ясногорский район О. Э. Баранова

19 декабря 2017

### Присутствовали:

Кудрявцев Н. Н. - начальник района организации производства по городу Ясногорску АО «РГК-1»;

Ржепик Е.Н. — заместитель председателя Собрания депутатов муниципального образования город Ясногорск Ясногорского района;

Иванов С.Ю. — начальник отдела административно – технического надзора администрации муниципального образования Ясногорский район;

Кулешова Е. А. - ведущий специалист комитета имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования Ясногорский район;

Трубина Н.А. — консультант комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;

Баркашова С.Е. — и.о. начальника сектора архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Ясногорский район;

**Повестка дня:** *исполнение АО «РГК-1» графика строительства блочно-модульной котельной, расположенной по адресу: ул. Железнодорожная, д. 3, г. Ясногорск*

**Слушали Кудрявцева Н. Н.:** с 16.12.2017 (на 72 часа) проводятся пуско-наладочные работы, осуществляется подача горячей воды потребителям с котельной температурой 58 град. С.

**Слушали Ржепика Е. Н. :** предусмотрено ли на котельной присутствие оператора?

**Слушали Кудрявцева Н. Н.:** нет.

**Слушали: Иванова С. Ю.:** на объекте отсутствует ограждение, требуется проведение мероприятий по благоустройству.

### Решили:

1. **Управляющим компаниям ООО «УК «ЯсногорскЖилКомСервис» и ООО «Инженер Про Центр»** провести обход обслуживаемых жилых домов и в срок до 17.00 час 19.12.2017 сообщить о фактическом состоянии дел и об имеющихся проблемах на внутридомовых сетях горячего водоснабжения;

2. **АО «РГК-1» и управляющим компаниям ООО «УК «ЯсногорскЖилКомСервис» и ООО «Инженер Про Центр»** принять необходимые меры по обеспечению надлежащим горячим водоснабжением потребителей многоквартирных домов, предоставить информацию о проведенных мероприятиях. Срок до 22.12.2017;

3. **АО «РГК-1»** принять меры по обеспечению безопасности объекта (устройство ограждения) и предоставить информацию о дальнейших действиях, связанных с обеспечением безопасности. Срок до 22.12.2017;

4. **АО «РГК-1»** предоставить в сектор архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Ясногорский район следующие документы:

- технический план;

- справка о выполнении технических условий на подключение к инженерным коммуникациям;

- мероприятия по благоустройству территории (гарантийное письмо);

- акт приемки работ (при условии договора с подрядными организациями).

**Руководитель аппарата администрации  
муниципального образования  
Ясногорский район**

  
О. Э. Баранов

Протокол вела: Трубина Н. А.