

Акт обследования

город Ясногорск

«05» апреля 2021 года

Комиссия в составе:

Булдина М. О. - председатель комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;

Телков Ю. А. - заместитель председателя комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;

Трубина Н. А. - консультант комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район

Провели обследование: *место строительства блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт по адресу: ул.Заводская, 3 г. Ясногорск на предмет исполнения АО «РГК-1» концессионного соглашения и инвестиционной программы в сфере теплоснабжения города Ясногорска.*

По состоянию на 05.04.2021:

- закончены работы монтажу газопровода, проведена опрессовка внутреннего и наружного газопроводов;
- смонтирована телеметрия на узел учета газа;
- получено разрешение В Ростехнадзоре на электроснабжение.

К акту приобщено: фотоматериал.

Подписи:

 М. О. Булдина

 Н. А. Трубина

 Ю. А. Телков

Акт обследования

город Ясногорск

«15» апреля 2021 года

Комиссия в составе:

Булдина М. О. - председатель комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;
Телков Ю. А. - заместитель председателя комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;
Трубина Н. А. - консультант комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район

Провели обследование: *место строительства блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт по адресу: ул.Заводская, 3 г. Ясногорск на предмет исполнения АО «РГК-1» концессионного соглашения и инвестиционной программы в сфере теплоснабжения города Ясногорска.*

По состоянию на 15.04.2021:

- сети подводящего газопровода построены, приняты инспектором Ростехнадзора. Получен допуск на пуск газа № 28/21 от 14.04.2021

19.04.2021 предусмотрена врезка в газопровод для проведения пуско-наладочных работ;

- сети электроснабжения построены, КТП установлен и присоединен к ВРУ.

Получен допуск (временное разрешение) от Ростехнадзора, на подачу электроэнергии (№ 06-8-25П/21 от 06.04.2021г.).

- для подключения к сетям водоснабжения АО «РГК-1» осталось выполнить работы по установке насосных станций в существующей насосной станции IV подъема (насосные станции на объекте, ведется монтаж). Сети водоснабжения для котельной построены в полном объеме.

- для подключения к сетям водоотведения АО «РГК-1» осталось выполнить монтаж канализационной станции (станция на объекте, ведется монтаж).


Канализационные сети соединяются с городской канализацией путем прокладки сетей водоотведения и установкой необходимых колодцев. Сети водоотведения котельной выполнены в полном объеме.

Работы по строительству тепловых сетей выполнены в полном объеме и опрессованы.

К акту приобщено: фотоматериал.

Подписи:

 М. О. Булдина

 Н. А. Трубина

 Ю. А. Телков

Акт обследования

город Ясногорск

«19» апреля 2021 года

Комиссия в составе:

Булдина М. О. - председатель комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;

Телков Ю. А. - заместитель председателя комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;

Трубина Н. А. - консультант комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район

Провели обследование: *место строительства блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт по адресу: ул.Заводская, 3 г. Ясногорск на предмет исполнения АО «РГК-1» концессионного соглашения и инвестиционной программы в сфере теплоснабжения города Ясногорска.*


По состоянию на 19.04.2021: ведется подготовка к пуску новой котельной, проверка автоматики горелок, химводоподготовки и ревизия электрооборудования.

К акту приобщено: фотоматериал.

Подписи:

 М. О. Булдина

 Н. А. Трубина

 Ю. А. Телков

Акт обследования

город Ясногорск

«21» апреля 2021 года

Комиссия в составе:

Булдина М. О. - председатель комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;

Телков Ю. А. - заместитель председателя комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;

Трубина Н. А. - консультант комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район


Провели обследование: *место строительства блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт по адресу: ул.Заводская, 3 г. Ясногорск на предмет исполнения АО «РГК-1» концессионного соглашения и инвестиционной программы в сфере теплоснабжения города Ясногорска.*


По состоянию на 21.04.2021: ведутся пуско-наладочные работы (запущены котлы на внутренний контур).

К акту приобщено: фотоматериал.

Подписи:

 М. О. Булдина

 Н. А. Трубина

 Ю. А. Телков

Акт обследования

город Ясногорск

«18» мая 2021 года

Комиссия в составе:

Булдина М. О. - председатель комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;

Телков Ю. А. - заместитель председателя комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;

Трубина Н. А. - консультант комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район


Провели обследование: *место строительства блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт по адресу: ул.Заводская, 3 г. Ясногорск на предмет исполнения АО «РГК-1» концессионного соглашения и инвестиционной программы в сфере теплоснабжения города Ясногорска.*

По состоянию на 18.05.2021: ведутся мероприятия по благоустройству прилегающей территории.

К акту приобщено: фотоматериал.

Подписи:

 М. О. Булдина

 Н. А. Трубина

 Ю. А. Телков

Акт обследования

город Ясногорск

«24» мая 2021 года

Комиссия в составе:

Булдина М. О. - председатель комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;

Телков Ю. А. - заместитель председателя комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;

Трубина Н. А. - консультант комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район

Провели обследование: *место строительства блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт по адресу: ул.Заводская, 3 г. Ясногорск на предмет исполнения АО «РГК-1» концессионного соглашения и инвестиционной программы в сфере теплоснабжения города Ясногорска.*


По состоянию на 24.05.2021: ведутся мероприятия по благоустройству прилегающей территории.

К акту приобщено: фотоматериал.

Подписи:

 М. О. Булдина

 Н. А. Трубина

 Ю. А. Телков

Акт обследования

город Ясногорск

«31» мая 2021 года

Комиссия в составе:

Булдина М. О. - председатель комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;

Трубина Н. А. - консультант комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район

Провели обследование: *место строительства блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт по адресу: ул.Заводская, 3 г. Ясногорск на предмет исполнения АО «РГК-1» концессионного соглашения и инвестиционной программы в сфере теплоснабжения города Ясногорска.*

По состоянию на 31.05.2021: ведутся мероприятия по благоустройству прилегающей территории.

К акту приобщено: фотоматериал.

Подписи:

 М. О. Булдина

 Н. А. Трубина

Акт обследования

город Ясногорск

«04» июня 2021 года

Комиссия в составе:

Киселева А. В. - первого заместителя главы администрации муниципального образования Ясногорский район;

Чиненко В. А. - генерального директора АО «РГК-1»;

Булдиной М. О. - председателя комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;

Трубиной Н. А. - консультанта комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район

Провели обследование: *место строительства блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт по адресу: ул.Заводская, 3 г. Ясногорск на предмет исполнения АО «РГК-1» концессионного соглашения и инвестиционной программы в сфере теплоснабжения города Ясногорска.*

По состоянию на 04.06.2021: концессионером ведутся мероприятия по благоустройству территории, строительная и техническая часть новой БМК выполнена на 100 %, ведется сдача выполненных работ ГУКС «ТулоблУКС».

Согласно Дополнительному соглашению № 2 от 07.10.2020 к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения от 10 сентября 2015 года концессионер обязан осуществить основные мероприятия по созданию и реконструкции объектов теплоснабжения, входящих в состав Объекта соглашения: благоустройство, ввод в эксплуатацию объекта теплоснабжения по ул. Заводская д. 3 (котельная «Центральная») до 01.06.2021.

По информации концессионера мероприятия по благоустройству планируется завершить в срок до 15.07.2021.

К акту приобщено: фотоматериал.

Подписи:

_____  А. В. Киселев

_____ В. А. Чиненко

_____  М. О. Булдина

_____  Н. А. Трубина

Акт обследования

город Ясногорск

«22» июня 2021 года

Комиссия в составе:


Телкова Ю. А. - заместителя председателя комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;
Булдиной М. О. - председателя комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;
Трубиной Н. А. - консультанта комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район

Провели обследование: *место строительства блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт по адресу: ул.Заводская, 3 г. Ясногорск на предмет исполнения АО «РГК-1» концессионного соглашения и инвестиционной программы в сфере теплоснабжения города Ясногорска.*

По состоянию на 22.06.2021: концессионером ведутся мероприятия по благоустройству территории.

К акту приобщено: фотоматериал.

Подписи:



Ю. А. Телков



М. О. Булдина



Н. А. Трубина

Акт обследования

город Ясногорск

«09» июля 2021 года

Комиссия в составе:

Киселева А. В. - первого заместителя главы администрации муниципального образования Ясногорский район;

Баранова В. В. - начальника района Ясногорского производственного участка АО «РГК-1»;

Булдиной М. О. - председателя комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;

Трубиной Н. А. - консультанта комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район


Провели обследование: *место строительства блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт по адресу: ул.Заводская, 3 г. Ясногорск на предмет исполнения АО «РГК-1» концессионного соглашения и инвестиционной программы в сфере теплоснабжения города Ясногорска.*


По состоянию на 09.07.2021 блочно-модульная котельная принята в эксплуатацию инспектором Ростехнадзора (энергонадзора) и инспектором Ростехнадзора (газового надзора), концессионером ведутся мероприятия по благоустройству территории.


Осталось выполнить: укладка тротуарной плитки, посадка кустов, установка лавочек.


К акту приобщено: фотоматериал.

Подписи:


_____ А. В. Киселев


_____ В. В. Баранов


_____ М. О. Булдина


_____ Н. А. Трубина

Акт обследования

город Ясногорск

«03» августа 2021 года

Комиссия в составе:

Булдиной М. О. - председателя комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;


Телков Ю. А. - заместитель председателя комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район

Провели обследование: *место строительства блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт по адресу: ул.Заводская, 3 г. Ясногорск на предмет исполнения АО «РГК-1» концессионного соглашения и инвестиционной программы в сфере теплоснабжения города Ясногорска.*

По состоянию на 03.08.2021 ведутся работы по благоустройству территории.

К акту приобщено: фотоматериал.

Подписи:



М. О. Булдина



Ю. А. Телков

Акт обследования

город Ясногорск

«24» августа 2021 года

Комиссия в составе:

Булдиной М. О. - председателя комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;


Телков Ю. А. - заместитель председателя комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район

Провели обследование: *место строительства блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт по адресу: ул.Заводская, 3 г. Ясногорск на предмет исполнения АО «РГК-1» концессионного соглашения и инвестиционной программы в сфере теплоснабжения города Ясногорска.*

По состоянию на 24.08.2021 строительная и техническая часть выполнена на 100 %. Проведены пуско-наладочные работы газового, химводоподготовительного, электрооборудования и оборудования КИПиА. Новая блочно-модульная котельная принята в эксплуатацию инспекторами Ростехнадзора (энергонадзора и газового надзора). Заканчиваются работы по благоустройству территории.

К акту приобщено: фотоматериал.

Подписи:

 М. О. Булдина

 Ю. А. Телков