

## Акт обследования

город Ясногорск

«26» января 2021 года

### Комиссия в составе:

Булдина М. О. - председатель комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;

Телков Ю. А. - заместитель председателя комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;

Трубина Н. А. - консультант комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район


**Провели обследование:** *место строительства блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт по адресу: ул.Заводская, 3 г. Ясногорск на предмет исполнения АО «РГК-1» концессионного соглашения и инвестиционной программы в сфере теплоснабжения города Ясногорска.*


По состоянию на 26.01.2021 согласно проекту выполнены следующие работы:


- продолжаются работы по обшивке крыши здания;
- установлены 3 теплообменника и 3 насоса;
- продолжаются работы по обвязке котловых контуров;
- ведутся работы по монтажу внешних сетей теплоснабжения (начали с котельной).

К акту приобщено: фотоматериал.

Подписи:

  
\_\_\_\_\_  
М. О. Булдина

  
\_\_\_\_\_  
Ю. А. Телков

  
\_\_\_\_\_  
Н. А. Трубина

## Акт обследования

город Ясногорск

«29» января 2021 года

### Комиссия в составе:

Булдина М. О. - председатель комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;

Телков Ю. А. - заместитель председателя комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;

Трубина Н. А. - консультант комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район


**Провели обследование:** *место строительства блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт по адресу: ул.Заводская, 3 г. Ясногорск на предмет исполнения АО «РГК-1» концессионного соглашения и инвестиционной программы в сфере теплоснабжения города Ясногорска.*


По состоянию на 29.01.2021 согласно проекту выполнены следующие работы:


- продолжаются работы по обшивке крыши здания;
- ведется обвязка емкостей запаса воды;
- продолжаются работы по обвязке котловых контуров;
- продолжаются работы по монтажу внешних сетей теплоснабжения.

**К акту приобщено:** фотоматериал.

Подписи:

  
\_\_\_\_\_  
М. О. Булдина

  
\_\_\_\_\_  
Ю. А. Телков

  
\_\_\_\_\_  
Н. А. Трубина

## Акт обследования

город Ясногорск

«02» февраля 2021 года

### Комиссия в составе:

Булдина М. О. - председатель комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;

Телков Ю. А. - заместитель председателя комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;

Трубина Н. А. - консультант комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район


**Провели обследование:** *место строительства блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт по адресу: ул.Заводская, 3 г. Ясногорск на предмет исполнения АО «РГК-1» концессионного соглашения и инвестиционной программы в сфере теплоснабжения города Ясногорска.*


По состоянию на 02.02.2021 согласно проекту выполнены следующие работы:


- завершены работы по обшивке крыши здания;
- ведется обвязка емкостей запаса воды - 40%;
- продолжаются работы по обвязке котловых контуров — 60 %;
- работы по обвязке теплообменников -33 % (выполнено 1 из 3);
- продолжаются работы по монтажу внешних сетей теплоснабжения Ду 500 (смонтирована врезка в старой котельной, выполнено 30% земляных работ);
- установлены дефлекторы (6 шт.).

**К акту приобщено:** фотоматериал.

Подписи:

  
\_\_\_\_\_  
М. О. Булдина

  
\_\_\_\_\_  
Ю. А. Телков

  
\_\_\_\_\_  
Н. А. Трубина

## Акт обследования

город Ясногорск

«05» февраля 2021 года

### Комиссия в составе:

Булдина М. О. - председатель комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;

Телков Ю. А. - заместитель председателя комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;

Трубина Н. А. - консультант комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район


**Провели обследование:** *место строительства блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт по адресу: ул.Заводская, 3 г. Ясногорск на предмет исполнения АО «РГК-1» концессионного соглашения и инвестиционной программы в сфере теплоснабжения города Ясногорска.*


По состоянию на 05.02.2021 согласно проекту выполнены следующие работы:


- ведется обвязка емкостей запаса воды;
- продолжаются работы по обвязке котловых контуров;
- продолжаются работы по обвязке теплообменников;
- продолжаются работы по монтажу внешних сетей теплоснабжения Ду 500.

**К акту приобщено:** фотоматериал.

Подписи:

  
\_\_\_\_\_  
М. О. Булдина

  
\_\_\_\_\_  
Ю. А. Телков

  
\_\_\_\_\_  
Н. А. Трубина