

## Акт обследования

город Ясногорск

«12» февраля 2021 года

### Комиссия в составе:

Булдина М. О. - председатель комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;

Телков Ю. А. - заместитель председателя комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;

Трубина Н. А. - консультант комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район

**Провели обследование:** *место строительства блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт по адресу: ул.Заводская, 3 г. Ясногорск на предмет исполнения АО «РГК-1» концессионного соглашения и инвестиционной программы в сфере теплоснабжения города Ясногорска.*


По состоянию на 12.02.2021 согласно проекту выполнены следующие работы:

- выполнены работы по обвязке сетевых насосов и внутренних контуров (котлы, узел регулирования);
- продолжаются работы по монтажу внешних сетей теплоснабжения Ду 500;
- завершены работы по обшивке «холодной зоны» здания котельной и монтажу «декоративных» элементов здания котельной;
- 2 дымовые трубы полностью собраны и готовы к монтажу.

На строительную площадку поставлено газовое оборудование и материалы.

К акту приобщено: фотоматериал.

Подписи:

  
\_\_\_\_\_  
М. О. Булдина

  
\_\_\_\_\_  
Ю. А. Телков

  
\_\_\_\_\_  
Н. А. Трубина

## Акт обследования

город Ясногорск

«16» февраля 2021 года

### Комиссия в составе:

Булдина М. О. - председатель комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;

Телков Ю. А. - заместитель председателя комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;


Трубина Н. А. - консультант комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район

**Провели обследование:** *место строительства блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт по адресу: ул.Заводская, 3 г. Ясногорск на предмет исполнения АО «РГК-1» концессионного соглашения и инвестиционной программы в сфере теплоснабжения города Ясногорска.*


По состоянию на 16.02.2021 согласно проекту выполнены следующие работы: установлены 2 дымовые трубы.

К акту приобщено: фотоматериал.

Подписи:

  
\_\_\_\_\_  
М. О. Булдина

  
\_\_\_\_\_  
Ю. А. Телков

  
\_\_\_\_\_  
Н. А. Трубина

## Акт обследования

город Ясногорск

«20» февраля 2021 года

### Комиссия в составе:

Булдина М. О. - председатель комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;  
Телков Ю. А. - заместитель председателя комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;  
Трубина Н. А. - консультант комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район


**Провели обследование:** *место строительства блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт по адресу: ул.Заводская, 3 г. Ясногорск на предмет исполнения АО «РГК-1» концессионного соглашения и инвестиционной программы в сфере теплоснабжения города Ясногорска.*


По состоянию на 20.02.2021 согласно проекту выполнены следующие работы:


- выполнены работы по обвязке тепломеханической части в котельной;
- выполнены работы по монтажу сетей водопровода и водоотведения до границы территории завода;
- ведутся работы по монтажу внутренних сетей электроснабжения и наружного теплоснабжения;
- приступили к монтажу наружных сетей электроснабжения;
- на стройплощадку доставлены 2 дымовые трубы.

**К акту приобщено:** фотоматериал.

Подписи:

  
\_\_\_\_\_  
М. О. Булдина

  
\_\_\_\_\_  
Ю. А. Телков

  
\_\_\_\_\_  
Н. А. Трубина

## Акт обследования

город Ясногорск

«26» февраля 2021 года

### Комиссия в составе:

Булдина М. О. - председатель комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;

Телков Ю. А. - заместитель председателя комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;

Трубина Н. А. - консультант комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район


**Провели обследование:** *место строительства блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт по адресу: ул.Заводская, 3 г. Ясногорск на предмет исполнения АО «РГК-1» концессионного соглашения и инвестиционной программы в сфере теплоснабжения города Ясногорска.*

По состоянию на 26.02.2021 согласно проекту выполнены следующие работы:

- установлены дымовые трубы (4 шт.);
- ведутся работы по монтажу наружных сетей электроснабжения.

К акту приобщено: фотоматериал.

Подписи:

  
\_\_\_\_\_  
М. О. Булдина

  
\_\_\_\_\_  
Ю. А. Телков

  
\_\_\_\_\_  
Н. А. Трубина

## Акт обследования

город Ясногорск

«04» марта 2021 года

### Комиссия в составе:

Булдина М. О. - председатель комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;  
Телков Ю. А. - заместитель председателя комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;  
Трубина Н. А. - консультант комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район


**Провели обследование:** *место строительства блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт по адресу: ул.Заводская, 3 г. Ясногорск на предмет исполнения АО «РГК-1» концессионного соглашения и инвестиционной программы в сфере теплоснабжения города Ясногорска.*


По состоянию на 04.03.2021 согласно проекту выполнены следующие работы:


- закончены работы по монтажу наружных тепловых сетей;
- ведутся работы по монтажу наружных сетей водоснабжения и водоотведения.

**К акту приобщено:** фотоматериал.

Подписи:

  
\_\_\_\_\_  
М. О. Булдина

  
\_\_\_\_\_  
Ю. А. Телков

  
\_\_\_\_\_  
Н. А. Трубина

## Акт обследования

город Ясногорск

«09» марта 2021 года

### Комиссия в составе:

Булдина М. О. - председатель комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;

Телков Ю. А. - заместитель председателя комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район;

Трубина Н. А. - консультант комитета жизнеобеспечения администрации муниципального образования Ясногорский район


**Провели обследование:** *место строительства блочно-модульной котельной мощностью 24 МВт по адресу: ул.Заводская, 3 г. Ясногорск на предмет исполнения АО «РГК-1» концессионного соглашения и инвестиционной программы в сфере теплоснабжения города Ясногорска.*


По состоянию на 09.03.2021 согласно проекту выполнены следующие работы:


- работы по монтажу наружных сетей водоснабжения и водоотведения выполнены на 50 %;
- приступили к монтажу газопровода, смонтированы: вводная газовая задвижка, все опоры и фундамент ГРПШ;
- готов фундамент КТП;
- приступили к монтажу канализации (выход из котельной).

**К акту приобщено:** фотоматериал.

Подписи:

  
\_\_\_\_\_  
М. О. Булдина

  
\_\_\_\_\_  
Ю. А. Телков

  
\_\_\_\_\_  
Н. А. Трубина