



Закрытое акционерное общество "Региональная Генерирующая Компания №1"

119602, г. Москва, ул. Никулинская, д. 29, соор. Б, пом. I, комн. 111

Web: www.rgk-1.ru

E-mail: info@rgk-1.ru

Tel.: +7 (499) 504-38-82

Исх. № 374 от 30.05 2017 г.

Первому заместителю главы администрации
муниципального образования
Ясногорский район
Солдатову Д.А.

Уважаемый Дмитрий Александрович!

Предоставляем информацию по концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения г.Ясногорска, заключенному 10.09.2015г.

1.Центральная котельная (новое строительство).

1.1. Выполнены работы по инженерным изысканиям (геология и геодезия)

1.2. Технические условия:

- газ- на согласовании в «Газпром трансгаз Москва»;

- э/энергия – работаем с ЗАО «Технопарк»

- вода- работаем с водоканалом г.Ясногорск

1.3. Проект компоновки котельной в стадии завершения.

При получении технических условий заключаем договор на подводящие сети.

2.Котельная бани (новое строительство).

2.1. Подготовлена заявка и техническое задание на проведение инженерных изысканий.

2.2. Технические условия:

- газ- ориентировочно 30.05.2017

- э/энергия – подготовлена заявка в районные э/сети.

- вода- подготовлена заявка в районный водоканал.

(На э/эн. и воду раньше подать не могли, т.к. договор аренды земли получили 25.05.2017г.)

3.3. Договор на проектные работы направлен проектировщику. (Цена согласована)

3. Котельная ПУ-32(техническое перевооружение).

3.1. Договор на техническое перевооружение в стадии подписания. (Завтра с почтой передаем в Тулу, текст и цена обговорены). Работы по проектированию идут.

3.2. Котел установлен, принят инспектором Ростехнадзора.

4. Котельная д/с № 7(техническое перевооружение).

4.1. 3.1. Договор на техническое перевооружение в стадии подписания. (Завтра с почтой передаем в Тулу, текст и цена обговорены). Работы по проектированию идут.

5. Котельная ЦРБ(новое строительство).

5.1. Договор на предпроектные работы в стадии заключения.

И.о. начальника района
Ясногорского производственного участка

Судаков Ю.А.