

АКТ № 1 от 28.08.2023

О результатах контроля за выполнением Концессионного соглашения от 10.09.2015 года, заключенного с обществом с ограниченной ответственностью «Региональная генерирующая компания № 1»

Г.Ясногорск

28.08.2023г.

Руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О Концессионных соглашениях», комиссией по контролю за соблюдением исполнения условий концессионных соглашений проведена плановая проверка сохранности муниципального имущества и соблюдения условий исполнения обществом с ограниченной ответственностью «Региональная генерирующая компания № 1» условий концессионного соглашения от 10.09.2015 года

Концедент - Муниципальное образование Ясногорский район, Акционерное общество

Концессионер - общество с ограниченной ответственностью «Региональная Генерирующая Компания №1» (далее ООО «РГК-1»),

Проверка проводилась комиссией в следующем составе (далее Комиссия):

Киселев Александр Викторович - первый заместитель главы АМО Ясногорский район,  
Сокуренко Владимир Сергеевич - председатель комитета по земельным и имущественным отношениям АМО Ясногорский район,  
Булдина Марина Олеговна – председатель комитета жизнеобеспечения АМО Ясногорский район,  
Кириллова Алла Вячеславовна - главный специалист отдела административно-технического надзора АМО Ясногорский район,  
Баранов-Туров Вадим Владимирович – главный инженер ООО «РГК-1».

Проверяемый период: с 31.01.2023г. по 31.12.2023 г.

Цель: контроль за соблюдением ООО «РГК-1» условий концессионного соглашения, осуществление деятельности предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объектов условий концессионного соглашения, в соответствии с целями установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

Членами комиссии осуществлены следующие мероприятия:

1. Произведен визуальный осмотр объектов концессионного соглашения и соответствующих земельных участков
2. Рассмотрена информация концессионера об исполнении обязательств по концессионному соглашению.

В ходе проведения указанных мероприятий Комиссией получены следующие результаты контроля по состоянию на текущую дату:

1. Муниципальное имущество, переданное по концессионному соглашению, имеется в наличии, используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, фактов передачи муниципального имущества в использование третьим лицам без согласия собственника не установлено.

2. В рамках исполнения обязательств по концессионному соглашению от 10.09.2015 года концессионером ООО «РГК-1» за 2023 год осуществлены инвестиции в муниципальное имущество:

- реконструкция объекта соглашения (учитывая выполнение работ по проектно-сметной документации).

№ п/п	Наименование объекта	Наименование работ	Единица измерения	Объем выполненных работ	Стоимость (руб.) без НДС
1	Реконструкция	Реконструкция сетей	Сеть, км в	0,677	33 423 253,73

сетей отопления и ГВС	отопления и ГВС г. Ясногорск в том числе:  от опуска с эстокады на ул.Заводская,16 до ТК-34 (ул. Южная, 2) Дн426; от ТК-34 до ТК-35 (ул. Южная, 2-ул. Железнодорожная, 1) Дн426; от ТК-35 ввод в дом -ул. Железнодорожная, 1 Дн76; от ТК-35 до ТК-37 (ул. Железнодорожная-ул. Комсомольская, 1)Дн426 (Центральная котельная);  ТК-3 (ввод в дом) (общежитие техникума) (котельная ПУ-32) Дн76; ТК-3 (ввод в дом) (общежитие техникума) (котельная ПУ-32) Дн48	двухтрубном исчислении			
		Проектирование сети	проект	4	
	Итого				33 423 253,73

3. Инвестиции в создание и реконструкцию муниципального имущества осуществляется Концессионером в соответствии с Планом мероприятий в объеме и сроки предусмотренные концессионным соглашением.

4. ООО «РГК-1» достигнуты плановые показатели качества, надежности, энергоэффективности в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Первый заместитель главы  
АМО Ясногорский район

Киселев А.В.

Председатель комитета по земельным  
и имущественным отношениям  
АМО Ясногорский район

Сокуренок В.С.

Председатель комитета жизнеобеспечения  
АМО Ясногорский район

Булдина М.О.

Главный специалист отдела  
административно-технического  
надзора администрации МО Ясногорский район

Кириллова А.В.

Главный инженер ООО «РГК-1»

Баранов-Туров В.В.